

รายงานผลการดำเนินการโครงการตามตัวชี้วัด

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จ.เพชรบุรี อ.ท่ายาง เทศบาลตำบลท่าไม้รวก

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑.กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ฯลฯ

(๑) แผนงาน อุทสากรรมและการโยธา..

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้ง ไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ที่ดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การ ติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ ซอย ๑๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	-	๑๙-ส.ค.-๖๘	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ ซอยบ้าน นายทรัพย์	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร	๔๖๕,๐๐๐	๔๖๕,๐๐๐	-	๑๙-ส.ค.-๖๘	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ซอย ๔ (อารีย์ อุทัยธรรม)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓๒ ตารางเมตร	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	-	๒๑-ส.ค.-๖๘	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้ง ไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ที่ดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การ ติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ซอยบ้านนางเดือน จิตต์พุ่ม	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตารางเมตร	๒๘๔,๐๐๐	๒๘๔,๐๐๐	-	๒๐-ม.ค.-๖๘	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ซอยบ้านนายซ้อน เสือนาค	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตาราง เมตร	๔๗๑,๐๐๐	๔๗๑,๐๐๐	-	๓๑-ม.ค.-๖๘	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๘ ซอย ๕	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๖๐ เมตร ชั้น ๓ พร้อมบ่อ พัก คสล. ความยาวรวม ๖๐ เมตร	๑๗๒,๐๐๐	๑๖๘,๐๐๐	๔,๐๐๐	๑๒-มิ.ย.-๖๘	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้ง ไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ที่ดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การ ติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
๗	โครงการวางท่อ ระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ ซอย ๑ - ซอย ๒	ท่อระบายน้ำ คสล. ช่วงที่ ๑ วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๖๐ เมตร ชั้น ๓ พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวม ๒๑๐ เมตร ช่วงที่ ๒ วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๐.๔๐ เมตร ชั้น ๓ พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวม ๓๓ เมตร	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๔,๙๐๐	๒,๑๐๐	๘-พ.ค.-๖๘	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อย	

รายงานผลการดำเนินการโครงการตามตัวชี้วัด
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
จ.เพชรบุรี อ.ท่ายาง เทศบาลตำบลท่าไม้รวก

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้ง ไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ที่ดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริม กิจกรรมการจัดงานวัน เด็ก	เด็กและเยาวชนในตำบล ท่าไม้รวก	๑๐๐,๐๐๐	๘๙,๗๘๔	๑๐,๒๑๖	มกราคม (๑๑ มกราคม)	กองการศึกษา	ดำเนินการเรียบร้อย	
๒	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการ สอนรายหัว)	เด็กและเยาวชนในตำบล ท่าไม้รวกได้รับการ สนับสนุน	๓๓๕,๒๔๐	๒๖๖,๒๒๐	๖๙,๐๒๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย.๒๕๖๘	กองการศึกษา	ดำเนินการเรียบร้อย	
๓	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่านักเรียน ค่า อุปกรณ์การเรียน ค่า เครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน)	เด็กและเยาวชนในตำบล ท่าไม้รวกได้รับการ สนับสนุน	๑๓๒,๖๘๕	๘๗,๔๓๕	๔๕,๒๕๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย.๒๕๖๘	กองการศึกษา	ดำเนินการเรียบร้อย	

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้ง ไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ที่ดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๔	โครงการสนับสนุน อาหารกลางวัน	เด็กและเยาวชนในตำบล ทำไม้รวกได้รับการ สนับสนุน	๑,๒๖๒,๙๘๒	๑,๐๕๓,๗๒๐	๒๐๙,๒๖๒	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย.๒๕๗๐	กองการศึกษา	ดำเนินการเรียบร้อย	
๕	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	ดำเนินการตามโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๖๐,๐๐๐	๒๔๙,๑๙๐	๑๐,๘๑๐	เม.ย.-ส.ค.	กองการศึกษา	ดำเนินการเรียบร้อย	
๖	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	ประชาชนในเขตพื้นที่มี ความปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	๗๔,๒๐๐	๗๓,๓๐๐	๙๐๐	มี.ค.	กองการศึกษา	ดำเนินการเรียบร้อย	
๗	โครงการแปรรูป ผลผลิตทางการเกษตร	ดำเนินกิจกรรมแปรรูป ผลผลิตทางการเกษตร	๓๐,๐๐๐	๒๙,๘๒๕	๑๗๕	มิ.ย.	กองการศึกษา	ดำเนินการเรียบร้อย	
๘	โครงการฝึกอบรม อาชีพตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง	ดำเนินกิจกรรมอบรมอาชีพ ตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง	๓๐,๐๐๐	๒๖,๒๕๐	๓,๗๕๐	มี.ค.	กองการศึกษา	ดำเนินการเรียบร้อย	
๙	โครงการกีฬา ประชาชนชุมชน ทำไม้รวก	ดำเนินกิจกรรมกีฬา ประชาชนชุมชนทำไม้รวก	๓๕๐,๐๐๐	๓๓๕,๕๘๐	๑๔,๔๒๐	เม.ย.	กองการศึกษา	ดำเนินการเรียบร้อย	

รายงานผลการดำเนินการโครงการตามตัวชี้วัด

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จ.เพชรบุรี อ.ท่ายาง เทศบาลตำบลท่าไม้รวก

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑.กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้ง ไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ที่ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การ ติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	ดำเนินการช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับความ เดือดร้อน	๓๐๐,๐๐๐	๗๐,๖๐๘	๒๒๙,๓๙๒	พ.ย.-๖๗	สำนักปลัด	ดำเนินการเรียบร้อย	
๒	โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันและระงับอัคคีภัย	ดำเนินโครงการจัดโครงการ ฝึกซ้อมแผนป้องกันฯ	๓๐,๐๐๐	๒๙,๖๑๕	๓๘๕	มี.ค.	สำนักปลัด	ดำเนินการเรียบร้อย	
๓	โครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอท่ายาง จังหวัด เพชรบุรี	อุดหนุนองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๑๑,๕๐๐	๑๑,๕๐๐	-	ต.ค.-๖๗	สำนักปลัด	ดำเนินการเรียบร้อย	

รายงานผลการดำเนินการโครงการตามตัวชี้วัด

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จ.เพชรบุรี อ.ท่ายาง เทศบาลตำบลท่าไม้รวก

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

๔.๑.กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้ง ไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ที่ดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การ ติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
๑	โครงการลานวัฒนธรรม ตำบลท่าไม้รวก	ดำเนินกิจกรรมลาน วัฒนธรรมตำบลท่าไม้รวก	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๖๕๐	๓๕๐	มิ.ย.	กองการศึกษา	ดำเนินการเรียบร้อย	
๒	โครงการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและ ของดีท่ายาง	ดำเนินกิจกรรมท่องเที่ยวเชิง เกษตรและของดีท่ายาง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	มี.ค.	กองการศึกษา	ดำเนินการเรียบร้อย	
๓	โครงการประเพณีลอย กระทง	ดำเนินกิจกรรมประเพณี ลอยกระทง	๒๐๐,๐๐๐	๑๗๗,๖๐๐	๒๒,๔๐๐	พ.ย.	กองการศึกษา	ดำเนินการเรียบร้อย	
๔	โครงการเผยแพร่กิจกรรม วัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่นอำเภอยาง ใน งาน "พระนครศรีรี-เมือง เพชร" อำเภอยาง จังหวัดเพชรบุรี (อุดหนุน)	ดำเนินกิจกรรมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นอำเภอยาง ในงานพระนครศรีรี-เมือง เพชรบุรี	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	ก.พ.-มี.ค.	กองการศึกษา	ดำเนินการเรียบร้อย	

รายงานผลการดำเนินการโครงการตามตัวชี้วัด

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จ.เพชรบุรี อ.ท่ายาง เทศบาลตำบลท่าไม้รวก

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑.กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้ง ไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ที่ดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การ ติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะจากต้นทางโดยใช้หลัก ๓ Rs	ดำเนินกิจกรรมการคัดแยกขยะจากต้นทาง	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๘๕	๑๕	ก.พ.	กองสวัสดิการ	ดำเนินการเรียบร้อย	

รายงานผลการดำเนินการโครงการตามตัวชี้วัด

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จ.เพชรบุรี อ.ท่ายาง เทศบาลตำบลท่าไม้รวก

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารัตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑.กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารัตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้ง ไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ที่ดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การ ติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
๑	กิจกรรมวันมาฆบูชา	ดำเนินกิจกรรมวันมาฆบูชา	๐	-	-	ม.ค.-ก.พ.	กองการศึกษา	ดำเนินการเรียบร้อย	

รายงานผลการดำเนินการโครงการตามตัวชี้วัด

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จ.เพชรบุรี อ.ท่ายาง เทศบาลตำบลท่าไม้รวก

๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน

๗.๑.กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้ง ไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ที่ดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การ ติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา เทศบาลตำบลท่าไม้รวก	๔๕๕,๕๐๐	๔๓๖,๓๐๗	๑๙,๑๙๓	มี.ค.-พ.ค. ๒๕๖๘	สำนักปลัด	ดำเนินการเรียบร้อย	
๒	โครงการจัดทำรายงานผล การดำเนินงานประจำปี	จัดทำรายงานผลการ ดำเนินงานประจำปี	๑๗๕,๐๐๐	๑๙๖,๐๐๐	- ๒๑,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค.	สำนักปลัด	ดำเนินการเรียบร้อย	
๓	โครงการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม เทศบาลตำบลท่าไม้รวก	ดำเนินการโครงการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม	๖๗,๐๐๐	๕๘,๒๔๐	๘,๗๖๐	๑๒ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	ดำเนินการเรียบร้อย	

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้ง ไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ที่ดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การ ติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
๔	โครงการจ้างเหมาสำรวจ ข้อมูลภาคสนามเพื่อ จัดทำบัญชีรายการที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ และ นำเข้าแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัด เพชรบุรี	ดำเนินการโครงการจ้างเหมา สำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำบัญชี รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๕๐๐,๐๐๐	๔๖๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๗ - ก.ย.๒๕๖๘	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๕	โครงการประชุม ประชาคมท้องถิ่นระดับ ตำบล	ดำเนินกิจกรรมการประชุม ประชาคมท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	๒๘,๒๗๕	๑,๗๒๕	ม.ค. - ก.พ.	สำนักปลัด	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๖	โครงการจัดทำปฏิทิน ประชาสัมพันธ์แผน ดำเนินงานประจำปี	จัดพิมพ์ปฏิทินแผนการ ดำเนินงานประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘	๒๐๐,๐๐๐	๑๑๒,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	ธ.ค.๒๕๖๗ - ม.ค.๒๕๖๘	สำนักปลัด	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	